

TRAVAUX CHÂTEAU D'EAU
REALISES

Année	Date réalisation	Société intervenant	Descriptif travaux	Coût facturation TTC
2014				
	30 septembre 2014	SAUR (45 Fleury Les Aubrais)	Lavage château d'eau. (avec mise place hydro-stab pour assurer la production et l'alimentation en eau durant l'opération)	1 212,00 €
2015				
	16 avril 2015	NORiatech (45 St Jean de Braye)	Intervention sur pompe forage, changement du flotteur.	360,00 €
	juillet 2015	NORiatech (45 St Jean de Braye)	Remplacement groupe de forage immergé (par GRUNDFOS type SP95-6).	11 880,00 €
	1 novembre 2015	ERTI (91 St-Michel-Sur-Orge)	Remplacement tuyauterie eau potable sous pont de Sury par tuyauterie en inox.	8 340,00 €
total				20 580,00 €
2016				
	27 juin 2016	SAUR (45 Fleury Les Aubrais)	* Mise en place de différents dispositifs de comptage : - sur la distribution du réservoir, - sur le lavage des filtres, - sur le forage. * Mise en conformité du dispositif de chloration gazeuse. * Remplacement d'une vanne sortie filtre.	8 958,00 €
	4 octobre 2016	SAUR (45 Fleury Les Aubrais)	Lavage château d'eau. (avec mise place hydro-stab pour assurer la production et l'alimentation en eau durant l'opération)	1 276,80 €
	1 novembre 2016	SAUR (45 Fleury Les Aubrais)	Renouvellement de la tête de chloromètre (sur bouteille de chlore)	1 380,00 €
total				11 614,80 €
2017				
	2 janvier 2017	SAUR (45 Fleury Les Aubrais)	Remise en conformité de la masse filtrante des filtres.	14 040,00 €
	mars 2017	EXEAU (45 Bouzy-la-Forêt)	Réparation fuite AEP (poteaux incendie RD 2060)	4 902,00 €
	mars 2017	EXEAU (45 Bouzy-la-Forêt)	Création sur réseau AEP (réparations fuites AEP)	240,00 €
	juin 2017	TEOS (28 Gellainville)	Création 3 gargouilles sur dôme château d'eau	11 857,92 €
	5 octobre 2017	SAUR (45 Fleury Les Aubrais)	Lavage château d'eau. (avec mise place hydro-stab pour assurer la production et l'alimentation en eau durant l'opération)	1 316,40 €
	20 au 22/11/2017	ERTI (91 St-Michel-Sur-Orge)	Réfection des tuyauteries intérieur bassin et de vidange et trop plein. Château d'eau.	11 976,00 €
total				44 332,32 €
2018				
	03 septembre 2018	NORiatech (45 St Jean de Braye)	Pompe chlore débouchage des équipements	204,00 €
	19 novembre 2018	SAUR (45 Fleury Les Aubrais)	Lavage château d'eau. (avec mise place hydro-stab pour assurer la production et l'alimentation en eau durant l'opération)	1 323,60 €
total				1 527,60 €
2019				
	08 et 23 janvier 2019	NORiatech (45 St Jean de Braye)	Pompe chlore débouchages	552,00 €
	13 février 2019	NORiatech (45 St Jean de Braye)	Remplacement filtre pompe chlore et mise à hauteur d'homme pompe chlore	720,00 €
	avril 2019	EXEAU (45 Bouzy-la-Forêt)	Réparation fuite AEP (sous accotement Sury RD 2060)	2 304,00 €
	avril 2019	SAUR (45 Fleury Les Aubrais)	Station de traitement pose de 2 vannes DN 150 et DN 100	1 821,00 €
total				5 397,00 €